### 2022年5月30日発行

### 工事事務所が完成いたしました

4月から開始した工事事務所の施工が完了致しました。現在は伐採・既存構造物等の 撤去工事・工事用道路製作・防災工事を進めております。







工事事務所完成

工事用道路製作

防災工事

# 来月の工事予定

令和4年 工事計画書			5月																				6	月															
		日付		26	27	7 28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	3
				木	金	±	日	月	火	水	木	金	±	п	月	火	水	木	金	±	日	月					±	日			水	木	金	±	日	月	火	水	7
	準備工	仮設ハウス設置																				₹:	ホー	-ル部	査(	国道	173-	号);	《夜	뭽									
	华1佣工	伐採・伐木	伐抗	*	集木	· 運	搬(D	C≢	(地)	(交)	荒ゾ-	-ン	· I	事ゾ・	-ン)	、 B	敷地																						
	撤去工	擁壁撤去	擁里	き撤	去(0	敷地	) <b></b> **	-3												1		擁且	撤去	÷ (B素	(地)	<b>※</b> (N	lo. 39	9-1-	-6,	No3	9 4-	1~3	)						ļ
		雨水排水管・人孔	管撤去(C・D敷地)									П									Ė						Г	Γ	Τ	Τ	Τ							ľ	
		汚水管・人孔	<b>+</b>	-	Τ																																		-
		道路撤去			Τ			Г							道路	撤去	ち(A非	(地)				_					1							П					ſ
ェー	雨水排水工	小段排水																							小	段排	水(	3敷坩	3、交	き流り	ر ا	(D)			ļ				
程表	±Ι	掘削・運搬																														切	土 (交	を流り	/ーン	(2)			Į
		盛土・整地							T																					盛	±(	交流	ゾー	ン①	B東	(地)			Ĺ
		試験発破			T	_				T																					83	験夠	·破(I	D敷址	) ※	未定	_	_	-
	防災工	防災設備											板棚	設置	置(A	B敷	地)								1												r		
	仮設工	パイロット道路		仮設道路設置(A敷地)							1		$\vdash$														ŕ	Г		T	T	T							ľ
	準備工	計測機器設置																											<u>}`</u>	ンネ	ル内	計測	器設	置※	夜間				t

# 進行中の工事のお知らせ

現在は、**伐採・ボーリング調査・測量・既設構造物の撤去工事・工事用道路製作・防災工事**に着手しています。工事中は騒音・振動等でご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解・ご協力の程宜しくお願い致します。



# 環境保護·生態系調査



工事の進行に伴い、引き続き環境保護活動にも取り組んでいます。

現在は地元環境団体の方々と連携し、主に水に生息する動植物の生態系調査を進めており、保存できるものは岡本 寺様のビオトープへ随時移設しております。

最新のお知らせはホームページでご確認頂けます URL: http://kaihatsu-kawanishi.com/

~次号(第4号)は令和4年7月末頃に発行する予定です~ 各工事の詳細やお気づきの点は、問い合わせ先(土日祝日除く)へご連絡ください。

【問い合わせ先】 株式会社 近畿興産

# 事かわら振

第3号

業

施 T. 者 五E川㈱ 洋S西近 建 R 2 畿 設株特興 株式定産 式会目· 会社的川 社 会西 社 1 大 · 特 阪 川定

大阪支店・川西3特定目的会社・

社